


# 1. 工事進捗状況の説明

5月末までの進捗状況  
【3工区】

5月末までの工事進捗率 54%

- ・盛土工事、切土工事⇒5月末日に完成予定





# 1. 工事進捗状況の説明

## 5月末までの進捗状況

### 【3工区】


5月末までの工事進捗予定 54%

・コンクリート舗装工事 完成

### 【法面1工区】

5月末までの工事進捗予定 11%

・法面工事





# 1. 工事進捗状況の説明


## 5月末までの進捗状況

【（仮称）久留里トンネル】

5月末までの工事進捗予定 7.4%

・仮設備工⇒完成

・本體工⇒約100m掘削



仮設備工



本體工

約100m

掘削完了