

## 2. 安全対策等の状況説明

### 工事中の安全対策

- ⑦ 1日/回ダンプトラックの追尾を不定期で行い、**走行チェック及び路面状況の確認**を行う
- ⑧ **安全のぼり**を設置し、**地域住民への注意喚起**を行う。



①現場出入口



③北保育園前



②町道4差路交差点



工事用車両注意



工事用車両出入口

## 2. 安全対策等の状況説明

### 工事中の安全対策

#### ⑦の対策状況

- ・ 追尾により走行マナーと路面の状態の確認

追尾状況



30km/h確認



#### ⑦の対策状況に対する問題点及び要望等

- ・ 街路樹が繁りミラーにあたるため、中央線よりの走行になり危険。

#### 上記問題点及び要望に対する対策案

- ・ 街路樹剪定作業を時津町役場に依頼済（10月中旬実施予定）

## 2. 安全対策等の状況説明

### 工事中の安全対策

#### ⑧の対策状況

- ・安全のぼりを設置し、地域住民及び工事関係車両への注意喚起

町道4差路交差点



北保育園前



#### ⑧の対策状況に対する問題点及び要望等

- ・特になし

現場出入口



#### 上記問題点及び要望に対する対策案

- ・特になし

## 2. 安全対策等の状況説明

### 工事中の安全対策

- ⑨ ダンプトラックの運行経路において、歩道幅員が狭い**火籠交差点**から**日並**交差点間のダンプトラック通行を禁止する。



## 2. 安全対策等の状況説明

### 工事中の安全対策

#### ⑨の対策状況

- ・ 交通誘導員配置の元、10工区  
交差点より日並交差点への運行

時津10工区交差点 誘導員配置



#### ⑨の対策状況に対する問題点及び要望等

- ・ 特になし

#### 上記問題点及び要望に対する対策案

- ・ 特になし



# 2. 安全対策等の状況説明

## 工事中の安全対策

⑩地域住民への注意喚起のため、工事着手前に下記**ビラの配布**を行う。（配布先は自治会や学校等）

**工事のお知らせ**

地域高規格道路『西彼杵道路』一般  
県道奥ノ平時津線（時津工区）に伴う、  
トンネル工事用道路の盛土材を運搬す  
るため、**工用車輛（ダンプトラック）**  
**が増加します。**  
（1日・約96台/片道⇒1時間・約12台/片道）

長崎県、受注者一体となり安全対策  
には万全を期して施工を行います  
が、歩車道の利用の際は、誠に申し訳あり  
ませんが、十分にご注意くださいます  
よう、よろしくお願いします。

工事期間中は、大変ご迷惑をおかけ  
しますが、ご協力よろしくお願いま  
す。

お問い合わせ先  
長崎振興局道路建設課改良第二班 金松・西山  
TEL 095-844-2181  
時津町役場都市整備課 久保田・霧村  
TEL 095-882-2211  
時津町建設工業㈱ 中嶋  
TEL 095-848-0912

## 2. 安全対策等の状況説明

### 工事中の安全対策

#### ⑩の対策状況

- ・ 関係自治会、小中学校、現場沿線の近隣等へビラを配布し、工事に着手した。

#### ⑩の対策状況に対する問題点及び要望等

- ・ 特になし

#### 上記問題点及び要望に対する対策案

- ・ ダンプトラックの台数増に伴い、再度ビラの配布を行う。

## 2. 安全対策等の状況説明

### 工事中の環境対策

- ①時津10工区仮置き場、現場内へ工事用車両の洗車場の設置及び土砂流出防止のため、現場内の仮舗装及び高圧洗浄機の設置を行うことによる粉塵対策（10工区内対策状況）





## 2. 安全対策等の状況説明

### 工事中の環境対策

#### (現場内対策予定)

