

1. 工事進捗状況の説明

R1. 6月末までの進捗状況

【（仮称）久留里トンネル】

R1. 6月末までの工事進捗 81.5%

・掘削工⇒R1. 5. 27に貫通、覆工工⇒約1,010m完了




1. 工事進捗状況の説明

R1. 6月末までの進捗状況

【（仮称）左底高架橋A2下部工】

R1. 6月末までの工事進捗 70%

- ・ A2工事用道路造成完了
- ・ A2下部工工事着手→R1. 10月末完了予定




1. 工事進捗状況の説明

R1. 6月末までの進捗状況

【法面2工区】

R1. 6月末までの工事進捗 57%

- ・土工事（切土工区）及び法面吹付工事完了。
- ・鉄筋挿入工を施工予定→R1. 10末完了予定



道路工事に伴う工事車両の通行・歩道工事のお知らせ

令和元年7月11日作成

- 西彼杵道路（時津工区）の整備に伴い、**日並・左底・元村地区を工事車両が通行、日並・井手園地区の歩道工事を実施**しますので、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

運行ルート：ルート説明図に示す**赤（県事業）・青（県事業）・水色（町事業）**。

通行時間：朝の通学時間帯と夕方の渋滞時間を外した下記の時間帯で運行。

【日並地区（県事業）】 7：40～17：00

【左底・井手園地区（県事業）】 7：30～17：00

【左底地区（町事業）】 7：45～17：00


施工時間：日並地区と井手園地区の通学路の歩道工事は下記時間帯で施工。

【日並工区】 8：00～17：00

【井手園工区】 8：00～17：00

工事期間：令和2年3月末まで。

- 工事期間中は、**歩行者の安全を最優先**とし、下記の約束事を守ります。



【約束事】

- 運搬車両業者が分かるように業者名が入ったゼッケンを車体に装着します。
- 公道での待機駐車は行いません。
- 公道に出る際は、交通誘導員の指示に従いながら、歩行者の安全を十分に確認します。
- 前走行車との車間は、十分に安全な距離を確保します。
- 日並地区の住宅地域は運行速度30km/h以下で走行します。
- カフェファディ前三叉路～左底交差点は工事用車両の通行は行いません。
- 歩道工事の際は、歩行者の安全を最優先で施工します。

【問い合わせ先】

○発注者

長崎振興局道路建設課改良第二班 担当者：松尾・田口・藤崎

TEL：095-844-2181

時津町役場都市整備課 担当者：梅田

TEL：095-882-2211

○受注者

現場① 西松・三基・錦特定建設工事共同企業体 担当者：荒井
工期：～R2年3月、TEL：095-801-3637

現場② 黒瀬建設株式会社 担当者：林田
工期：～R1年12月、TEL：090-4349-9506

現場③ 株式会社カミナガ 担当者：八田
工期：～R1年10月、TEL：090-5941-8485

現場④ 錦建設工業株式会社 担当者：高見
工期：～R1年9月、TEL：080-1751-6963

現場⑤ 株式会社栄組 担当者：宇野
工期：～R1年11月、TEL：090-8769-6988

現場⑥ 株式会社栄組 担当者：濱崎
工期：～R2年1月、TEL：090-3320-4135