

令和4年6月現在の事業の進捗と工事の状況についてお知らせします。
工事期間中は交通規制などのご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

1. 島原道路（瑞穂吾妻バイパス）の進捗状況

各区間の測量・調査・設計の進捗に合わせて用地取得や工事を進めています。
用地取得については、バイパス工事に必要な進入路や、施工期間を要する構造物の箇所から優先的に進めています。
現在、工事については、吾妻町阿母名・馬場名、瑞穂町古部乙など13箇所を進めています。



2. 瑞穂・吾妻バイパス工事紹介（ただいま工事中：10工事）

【工事箇所③：4号橋A2】
施工者：(株)宮崎
橋桁を支える橋台を施工しています。

【工事箇所④：吾妻東ICランプ橋A1】施工者：(株)寺尾建設
橋台と仮橋の施工が完了し、6月末工事完成予定です。

【工事箇所⑥：熊崎線拡幅】
施工者：(株)三青
6月中旬より通行止めを行い、盛土工事を行います。

【工事箇所⑦：1工区】
施工者：(株)寺尾建設
土砂搬出が完了しました。しばらくの間は資材の仮置場として利用します。

【工事箇所⑧：2工区～7工区】
施工者：
2工区 宅島建設(株)
3工区 (株)クリン雲仙
4工区 (株)洗組
5工区 星野建設(株)
6工区 宅島建設(株)
7工区 柴崎建設(株)
土砂掘削を行います。

安全第一に工事を行い早期の完成を目指します。

吾妻西IC（供用中）

【各区間の進捗状況】

凡 例	実施済	実施中	未実施	
区間① 吾妻町 阿母名～永中名	区間② 吾妻町 永中名～馬場名	区間③ 吾妻町 馬場名～古城名	区間④ 吾妻町木場名～ 瑞穂町古部甲	区間⑤ 瑞穂町 古部甲～伊福乙
測 量 調 査 設 計	測 量 調 査 設 計	測 量 調 査 設 計	測 量 調 査 設 計	測 量 調 査 設 計
令和4年度完了予定		令和4年度完了予定		
用地取得	用地取得	用地取得	用地取得	用地取得
工 事	工 事	工 事	工 事	工 事

3. 瑞穂・吾妻バイパス工事紹介（これから始まる工事：3工事）

【工事箇所①】
工事名：永尾線跨道橋下部工
施工者：(株)三青
瑞穂吾妻バイパスの建設に伴い、市道永尾線に橋を建設します。橋桁を支える橋台と施工時の迂回路を施工します。

【工事箇所②】
工事名：夏峰道祖崎線付替
施工者：(株)寺尾建設
瑞穂吾妻バイパスの建設に伴い、市道夏峰道祖崎線の付替工事を施工します。

【工事箇所③】
工事名：8号橋A1
施工者：(株)寺尾建設
布江地区と柿田地区の工事用道路と山田川を跨ぐ仮橋を施工します。また、橋桁を支える橋台を施工します。