

## 平成28年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
上段：当初、下段：変更												
水産部												
漁港漁場課												
漁港-1	有喜地区関連道整備事業	道路	県	諫早市	道路 L=962.7m	H8	H25	90.0	再評価後5年経過	継続	継続	継続
						H8	H30					
漁港-2	農山漁村地域整備交付金(地域水産物供給基盤整備事業)	厳原東地区(内院漁港)(安神漁港)(久和漁港)(安神漁場)	市	対馬市	<内院漁港> ・防波堤L=249m →縮小 ・-3m泊地A=400㎡ →廃止 ・-2m泊地(補修)A=2500㎡ ・-3m岸壁L=100m →廃止 ・-2m物揚場(改良)L=72m→縮小 ・用地A=4,420㎡ →廃止 ・道路L=170m →廃止 (久和漁港) ・防波堤L=90m <安神漁港> ・防波堤L=30m ・導流堤(改良)L=100m →廃止 ・護岸(改良)L=40m →廃止 ・-2m物揚場(改良)L=50m <安神漁場> 魚礁設置V=1900空m3	H13	H28	70.6	再評価後5年経過	見直し継続	見直し継続	見直し継続
					<内院漁港> ・防波堤L=179m←縮小 ・-2m泊地(補修)=2500㎡ ・-2m物揚場(改良)L=62m←縮小 (久和漁港) ・防波堤L=90m ・防波堤(改良)L=225m ←追加 <安神漁港> ・防波堤L=30m ・-2m物揚場(改良)L=50m <安神漁場> ・魚礁設置V=1900空m3	H13	H32					

## 平成28年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定	
						着工	完了						
上段：当初、下段：変更													
環境部													
水環境対策課													
水対-1	大村湾南部流域下水道事業	大村湾南部処理区	県	諫早市 大村市	計画区域 1,644ha 計画人口 43,000人 計画汚水量(日最大) 32,300m <sup>3</sup> /日 処理方式 標準活性汚泥法	H5	H42	87.2	社会経済情勢等の変化	見直し継続	見直し継続	見直し継続	
					計画区域 1,644ha 計画人口 41,700人 計画汚水量(日最大) 28,100m <sup>3</sup> /日 処理方式 ステップ流入式 多段硝化脱窒法	H5	H42						
水対-2	佐世保市公共下水道事業	江迎処理区	市	佐世保市	計画区域 160ha(汚水) 計画人口 3,400人 計画汚水量(日最大) 1,326m <sup>3</sup> /日	H9	H28	83.4	再評価後10年経過	継続	継続	継続	
						H9	H42						
水対-3	東彼杵町公共下水道事業	東彼杵処理区	町	東彼杵町	計画区域 159.7ha 計画人口 3,400人 計画汚水量(日最大) 2,000m <sup>3</sup> /日	H9	H29	94.7	再評価後10年経過	継続	継続	継続	
						H9	H34						

## 平成28年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要 上段：当初、下段：変更	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
<b>土木部</b>												
<b>都市計画課</b>												
都計-1	土地区画整理事業	東長崎平間・東地区	市	長崎市	施行面積：29.9ha 建物移転：213戸 宅地面積：20.3ha 道路延長：9,871m	H12	H28	86.8	再評価後5年経過	継続	継続	継続
						H12	H33					
都計-2	都市公園事業	大村市総合運動公園	市	大村市	事業認可(第1期) A=9.6ha (全体計画 A=22.1ha) 多目的広場(ソフトボール4面) テニスコート14面 グランドゴルフ場	H13	H33	58.2	再評価後5年経過	継続	継続	継続
						H13	H33					
<b>道路建設課</b>												
道建-1	道路改築事業	一般国道384号(三日ノ浦バイパス)	県	新上五島町	延長 L=2,000m 幅員6.0(9.75)m	H19	H25	72.0	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
						H19	H29					
<b>港湾課</b>												
港湾-1	大島港改修事業	神ノ浦地区 小型船だまり整備	県	平戸市	防波堤(東) 55m 道路(改良) 4×240m 物揚場(-3m)(突堤) 30m	H13	H25	94.8	再評価後5年経過	継続	継続	継続
						H13	H30					

## 平成28年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要 上段：当初、下段：変更	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
河川課												
河川-1	総合流域防災事業	江ノ浦川	県	諫早市	工事延長 L=2,290m 河道拡幅、河床掘削、築堤、護岸整備、橋梁架替、堰改築等	H8	H32	64.4	再評価後5年経過	継続	継続	継続
						H8	H34					
河川-2	総合流域防災事業	湯江川	県	島原市	改修延長 L=1,200m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替、堰改築等	H4	H28	29.0	再評価後5年経過	継続	継続	継続
						H4	H38					
河川-3	総合流域防災事業	川棚川	県	川棚町 波佐見町	改修延長 本川:L=15,990m 支川:L=8,300m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替、堰改築等	S33	H28	98.1	再評価後5年経過	継続	継続	継続
						S33	H30					
河川-4	総合流域防災事業	釣道川	県	新上五島町	L=1,450m 河道拡幅に伴う掘削、護岸、および橋梁の改築等	H4	H29	78.9	再評価後5年経過	継続	継続	継続
						H4	H34					
河川-5	長崎水害緊急ダム事業	西山ダム 中尾ダム 本河内ダム 浦上ダム	県	長崎市	新設1ダム 改築3ダム	S58	H28	74.7	再評価後5年経過 社会経済情勢等の変化	継続	継続	継続
						S58	H37					

## 平成28年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定	
						着工	完了						
上段：当初、下段：変更													
砂防課													
砂防-1	宮川通常砂防事業	土石流対策施設	県	長崎市	砂防えん堤4基 1号えん堤 H=7.5m L=44.0m V=793m <sup>3</sup> 2号えん堤 H=7.0m L=35.0m V=581m <sup>3</sup> 3号えん堤 H=7.5m L=36.5m V=689m <sup>3</sup> 4号えん堤 H=6.5m L=48.0m V=1170m <sup>3</sup>	H19	H29	57.5	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続	
砂防-2	三川(3)地区急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地崩壊防止施設	県	長崎市	法面工 A=5280m <sup>2</sup> 現場打法砕工A=1240m <sup>2</sup> プレキャスト砕工A=1520m <sup>2</sup> 現場吹付法砕工A=2520m <sup>2</sup>	H19	H23	22.6	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続	
砂防-3	立岩地区地すべり防止事業	地すべり防止施設	県	松浦市	集水井工 N=36基 集水ボーリング工 N=696本 横ボーリング工 N=51本 排水トンネル工 L=1,287.1m	H19	H32	37.5	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続	
砂防-4	琴石川通常砂防事業	土石流対策施設	県	五島市	砂防えん堤 2基 1号えん堤 H=14m L=100.0m V=7,400m <sup>3</sup> 2号えん堤 H=10m L=58.0m V=2,470m	H19	H29	23.0	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続	

※2回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。