

平成28年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要 上段：当初、下段：変更	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
土木部												
道路建設課												
道建-2	道路改築事業	一般県道諫早外環状線(諫早インター工区)	県	諫早市	延長 L=4,300m 幅員 W=7.0(12.0)m	H20	H29	212.0	社会経済情勢等の変化	継続	継続	継続
						H20	H30	227.0				

※2回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。