

## 平成30年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要 上段：当初、下段：変更	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針 (原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
<b>環境部</b>												
<b>水環境対策課</b>												
水対-1	西海市特定環境保全公共下水道事業 (大串処理区)	大串浄化センター	西海市	西海市	処理区域面積 66.56ha 計画人口 1,400人 計画汚水量 770m <sup>3</sup> /日	H11 H11	H28 H38	70.1	事業採択後 10年経過	見直し継続	見直し継続	見直し継続
水対-2	西海市特定環境保全公共下水道事業 (瀬戸処理区)	瀬戸浄化センター	西海市	西海市	処理区域面積 87.27ha 計画人口 2,500人 計画汚水量 1,200m <sup>3</sup> /日	H16 H16	H30 H38	61.1	事業採択後 10年経過	見直し継続	見直し継続	見直し継続
<b>土木部</b>												
<b>都市政策課</b>												
都政-1	街路事業 (連続立体交差)	JR長崎本線	県	長崎市	連続立体交差 L=2.5km	H13 H13	H32 H33	60.1	再評価後 変更	継続	継続	継続
<b>道路建設課</b>												
道建-1	道路改築事業	主要地方道平戸田平線 (田平工区)	県	平戸市	延長 L=2,300m 復員 L=6.0(9.75)m	H21 H21	H27 H33	65.9	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
<b>道路維持課</b>												
道維-1	道路改築事業	その他市道虹が丘町 西町1号線	長崎市	長崎市	延長 L=1,950m 幅員 W=6(10.0)m	H18 H18	H37 H37	53.3	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続

## 平成30年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
上段：当初、下段：変更												
道維-2	道路改築事業	その他市道相川町四杖町1号線	長崎市	長崎市	延長 L=2,500m 幅員 W=5.5(8.75~11.5)m	H20 H20	H35 H35	64.9	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
道維-3	街路事業	出島・南山手地区	長崎市	長崎市	延長 L=400m 幅員 W=15m	H12 H12	H29 H34	75.1	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
道維-4	道路改築事業	1級市道久田日掛線(佐須工区)	対馬市	対馬市	延長 L=2,180m 幅員 W=5.5(7.0)m	H17 H17	H29 H31	78.9	再評価後 変更	継続	継続	継続
道維-5	道路改築事業	1級市道堂坂線(舟志工区)	対馬市	対馬市	延長 L=4,130m 幅員 W=5.5(7.0)m	H25 H25	H34 H39	6.0	事業採択後 6~9年経過	見直し継続	見直し継続	見直し継続
道維-6	道路改築事業	1級市道住吉湯ノ本線(立石仲工区)	壱岐市	壱岐市	延長 L=1,640.0m 幅員 W=5.5(7.0)m	H21 H21	H30 H33	70.4	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
道維-7	道路改築事業	その他市道木場山領線(千々石小浜工区)	雲仙市	雲仙市	延長 L=1,314m 幅員 W=4.0(5.0)m	H21 H21	H30 H35	33.0	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
<b>港湾課</b>												
港湾-1	海岸保全事業	福島港海岸高潮対策事業	県	松浦市	護岸(消波)L=460m 護岸(改良)L=570m	H11 H11	H26 H35	81.1	再評価後 5年経過	継続	継続	継続

## 平成30年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定	
						着工	完了						
上段：当初、下段：変更													
港湾-2	港湾改修事業	口ノ津港広域連携事業	県	南島原市	航路(-3.0m) A=4,100m <sup>2</sup> (V=8,380m <sup>3</sup> ) 浮棧橋(1)1基	H26	H30	43.7	事業採択後 5年経過	継続	継続	継続	
					浮棧橋(2)1基 浮棧橋(3)1基 船揚場L=20m 道路L=356m 緑地A=8,300m <sup>2</sup>	H26	H34						
港湾-3	港湾改修事業	富江港離島ターミナル整備事業	県	五島市	航路泊地(-5.5m) 94,800m <sup>2</sup> 防波堤 150m	H8	H28	97.0	再評価後 変更	継続	継続	継続	
					岸壁(-5.5m) 200m 道路(1) 325m	H8	H32						
河川課													
河川-1	総合流域防災事業	鹿尾川	県	長崎市	改修延長L=3,870m 河道拡幅、河床掘削、護岸、 橋梁等	S49	H29	88.1	再評価後 5年経過	継続	継続	継続	
						S49	H38						
河川-2	広域河川改修事業	中島川	県	長崎市	改修延長L=1,750m 河道拡幅、河床掘削、護岸、 橋梁、左岸バイパス等	S63	H29	98.2	再評価後 5年経過	継続	継続	継続	
						S63	H34						
河川-3	総合流域防災事業	江川	県	長崎市	改修延長L=1,006m 河道拡幅、河床掘削、護岸、 橋梁等	H3	H31	72.1	再評価後 5年経過	継続	継続	継続	
						H3	H37						

## 平成30年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要 上段：当初、下段：変更	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針 (原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
河川-4	総合流域防災事業	高田川	県	長与町	改修延長L=1,459m 河道拡幅、河床掘削、護岸、橋梁等	H5 H5	H32 H36	84.9	再評価後5年経過	継続	継続	継続
河川-5	総合流域防災事業	仁反田川	県	諫早市	改修延長L=900m 河道拡幅、河床掘削、築堤、護岸、水門、橋梁等	S58 S58	H30 H42	54.6	再評価後5年経過	継続	継続	継続
河川-6	総合流域防災事業	中山西川	県	諫早市	改修延長L=1,600m 河道拡幅、河床掘削、築堤、護岸、橋梁等	H2 H2	H29 H33	89.6	再評価後変更	継続	継続	継続
河川-7	総合流域防災事業	郡川	県	大村市	改修延長L=8,970m 河道拡幅、河床掘削、築堤、護岸、橋梁、堰等	H9 H9	H35 H42	30.8	再評価後変更	継続	継続	継続
河川-8	総合流域防災事業	山田川	県	雲仙市	改修延長L=1,000m 河道拡幅、河床掘削、護岸、橋梁、堰等	H15 H15	H30 H40	69.6	再評価後5年経過	継続	継続	継続
河川-9	広域河川改修事業	川棚川	県	川棚町	改修延長本川L=15,990m、支川L=8,300m 河道拡幅、河床掘削、築堤、護岸、橋梁、堰等	S33 S33	H30 H34	97.3	再評価後変更	継続	継続	継続
河川-10	総合流域防災事業	佐々川	県	佐世保市 佐々町	改修延長L=6,230m 河道拡幅、河床掘削、築堤、護岸、橋梁、堰等	S36 S36	H30 H35	88.6	再評価後5年経過	継続	継続	継続

## 平成30年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要 上段：当初、下段：変更	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
河川-11	総合流域防災事業	日宇川	県	佐世保市	改修延長L=2,002m 河道拡幅、河床掘削、築堤、 護岸、橋梁、堰等	S43 S43	H30 H35	78.8	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
河川-12	広域河川改修事業	日野川	県	佐世保市	改修延長L=1,840m 河道拡幅、河床掘削、築堤、 護岸、水門、樋門、橋梁等	H3 H3	H32 H35	87.3	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
河川-13	総合流域防災事業	田川	県	対馬市	改修延長L=1,680m 河道拡幅、河床掘削、護岸、 橋梁等	H14 H14	H29 H34	76.4	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
河川-14	都市基盤河川改修事業	江川川	長崎市	長崎市	改修延長L=2,530m 河床掘削、護岸、橋梁	S56 S56	H30 H33	89.3	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
砂防課												
砂防-1	草住川通常砂防事業	土石流対策施設	県	長崎市	砂防堰堤工 2基 (イ) H=15.5m、L=59.0m、 V=3,738m <sup>3</sup> (ロ) H=10.0m、L=32.7m、 V=1,416m <sup>3</sup>	H21 H21	H25 H35	68.3	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
砂防-2	田中(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地崩壊防止施設	県	長崎市	工事長 L=210m 現場吹付法砕工 A=7,560m <sup>2</sup> 現場打法砕工 A=590m <sup>2</sup> ノンフレーム工 A=2,380m <sup>2</sup> アンカー工 A=500m <sup>2</sup>	H21 H21	H27 H35	63.9	事業採択後 10年経過	見直し継続	見直し継続	見直し継続

## 平成30年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要 上段：当初、下段：変更	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
砂防-3	崎ノ谷川火山砂防事業	土石流対策施設	県	諫早市	砂防堰堤工 1基 H=12.0m、L=56.5m、 V=3,800m <sup>3</sup>	H21 H21	H25 H35	21.3	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
砂防-4	白井岳地区地すべり対策事業	地すべり防止施設	県	松浦市	集水井工 N=9基 集水ボーリング工 N=137本 横ボーリング工 N=86本 杭打工 N=176本 アンカー工 N=125本	S57 S57	H30 H35	78.6	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
砂防-5	里地区地すべり対策事業	地すべり防止施設	県	松浦市	集水井工 N=9基 集水ボーリング工 N=155本 排水ボーリング工 N=10本 横ボーリング工 N=86本 杭打工 N=282本 アンカー工 N=72本 隧道工 N=1式	S56 S56	H29 H34	77.9	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
砂防-6	南串地区急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地崩壊防止施設	県	西海市	工事長L=203m 現場吹付法砕工A=4,251m <sup>2</sup> 現場打法砕工A=321m <sup>2</sup> プレキャスト法砕工A=337m <sup>2</sup> ノンフレーム工A=3,844m <sup>2</sup> 落石防止工A=2,992m <sup>2</sup> 巨石対策工 1式	H21 H21	H25 H35	47.1	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
砂防-7	多以良地区急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地崩壊防止施設	県	西海市	工事長L=500m 現場打法砕工A=4,621m <sup>2</sup> プレキャスト法砕工A=2,000m <sup>2</sup> 土砂捕捉工L=252m アンカー工N=200本 鉄筋挿入工A=3,291m <sup>2</sup>	H21 H21	H27 H35	41.7	事業採択後 10年経過	見直し継続	見直し継続	見直し継続

## 平成30年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
上段：当初、下段：変更												
住宅課												
住宅-1	住宅市街地盤整備事業	堀の内西栄田線	諫早市	諫早市	延長 L=1240m 幅員 W=12.5~16m	H13 H13	H30 H32	63.4	再評価後変更	継続	継続	継続
住宅-2	土地区画整理事業	長崎駅周辺土地区画整理事業	長崎市	長崎市	施工面積A=19.2ha、都市計画道路4路線L=1,330m、交通広場2箇所A=17,800m <sup>2</sup> 、歩行者専用道路L=83m、多目的広場A=6,900m <sup>2</sup>	H21 H21	H35 H35	21.1	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
住宅-3	土地区画整理事業	高田南土地区画整理事業	長与町	長与町	面積A=49.8ha 建物移転 257戸 宅地造成 320,999m <sup>2</sup> 道路築造 18,366m <sup>2</sup> 公園、緑地 17,201m <sup>2</sup>	S60 S60	H32 H42	79.5	再評価後5年経過	継続	継続	継続

※2回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。