

令和2年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和2年9月25日作成

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
農整-1	地方創生道整備推進交付金	川棚西部地区	県	川棚町	延長 L=6,049m 幅員 L=7.0(5.5)m	H22	R5	40	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
道建-1	道路改築事業	一般国道251号 (瑞穂吾妻バイパス)	県	雲仙市	延長 L=6,400m 幅員 W=7.0(12.0)m	H28	R7	8.5	事業採択後5年経過	継続	継続	継続
道建-2	道路改築事業	一般国道383号 (草積拡幅)	県	平戸市	延長 L=3.9km 幅員 W=6.0(9.75)m	H25	R6	31.9	事業採択後6~9年経過	継続	継続	継続
道建-3	道路改築事業	主要地方道野母崎 宿線(飯香浦工区)	県	長崎市	延長 L=1,100m 幅員 W=6.0(7.5)m	H26	R8	24.8	事業採択後6~9年経過	継続	継続	継続
道建-4	道路改築事業	主要地方道小浜北 有馬線(大亀~矢代 工区)	県	雲仙市 ~南島 原市	延長 L=1,380m 幅員 W=(5.5)7.0m	H23	R9	17.7	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
道建-5	道路改築事業	主要地方道佐々鹿 町江迎線(楠泊~矢 岳工区)	県	佐世保 市	延長 L=2,200m 幅員 W=6.0(9.75)m	H25	R5	61.2	事業採択後6~9年経過	継続	継続	継続
道建-6	道路改築事業	主要地方道平戸田 平線(田平工区)	県	平戸市	延長 L=2,300m 幅員 L=6.0(9.75)m	H21	R3	81.5	再評価後変更	継続	継続	継続
道建-7	道路改築事業	一般県道以善田平 港線(坊田工区)	県	平戸市	延長 L=1,320m 幅員 W=5.5(9.25)m	H25	R4	72.9	事業採択後6~9年経過	継続	継続	継続
道建-8	道路改築事業	主要地方道厳有川 新魚目線(榎津工 区)	県	新上五 島町	延長 L=1.21m 幅員 W=6.0(9.75~12.0)m	H25	R7	52.4	再評価後変更	継続	継続	継続
道建-9	道路改築事業	主要地方道厳原豆 酸美津島線(吹崎工 区)	県	対馬市	延長 L=2.220m 幅員 W=5.5(7.0)m	H26	R8	5.2	事業採択後6~9年経過	見直し継続	見直し継続	見直し継続
道建-10	街路事業	滑石町線 (大神宮工区)	県	長崎市	延長 L=850m 幅員 L=13.0(30.0)m	H23	R6	43.9	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
道建-11	街路事業	池田沖田線(竹松 工区)	県	大村市	延長 L=1,980m 幅員 W=20m	H22	R3	86.1	再評価後変更	継続	継続	継続

令和2年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和2年9月25日作成

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
道維-1	街路事業	大黒町恵美須町線	市	長崎市	延長 L=110m 幅員 W=17.25(26.25)m	H26	R9	0.7	事業採択後6~9年経過	継続	継続	継続
道維-2	道路改築事業	市道清水町白鳥町1号線	市	長崎市	延長 L=430m 幅員 W=6.0(12.0)m	H23	R7	48.6	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
道維-3	街路事業	竹松駅前原口線	市	大村市	延長 L=577m 幅員 W=6.0(16.0)m	H23	R5	50.1	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
道維-4	道路改築事業	神宮坂口線	市	平戸市	延長 L=1077m 幅員 W=5.5(9.25)m	H23	R3	74.7	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
港湾-1	長崎港海岸保全事業	護岸整備	県	長崎市	護岸(改良) L=1,100m	H18	R6	46.9	再評価後5年経過	継続	継続	継続
港湾-2	面高港海岸保全事業	護岸整備	県	西海市	護岸(改良) L=951m	H8	R7	71.8	再評価後5年経過	継続	継続	継続
河川-1	総合流域防災事業	時津川	県	時津町	改修延長L=2,700m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	S63	R10	86.3	再評価後5年経過	継続	継続	継続
河川-2	総合流域防災事業	須川川	県	南島原市	改修延長 L=900m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替、堰等	S53	R12	60	再評価後5年経過	継続	継続	継続
河川-3	広域河川改修事業	早岐川	県	佐世保市	改修延長L=1,840m 新川開削、河道拡幅、河床掘削、築堤、橋梁架替等	H26	R15	17.9	その他	継続	継続	継続
河川-4	総合流域防災事業	後の川	県	五島市	延長 L=1,080m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	H14	R9	67.1	再評価後変更	継続	継続	継続

令和2年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和2年9月25日作成

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
河川-5	総合流域防災事業	佐護川	県	対馬市	改修延長 L=6,850m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替、堰等	S59	R18	51.8	再評価後5年経過	継続	継続	継続
河川-6	総合流域防災事業	田川	県	対馬市	改修延長L=1,680m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁等	H14	R7	67.6	再評価後変更	継続	継続	継続
河川-7	都市基盤 河川改修事業	江川川	市	長崎市	延長 L=2,530m 河床掘削、護岸整備及び橋梁掛替等	S56	R7	89.9	再評価後変更	継続	継続	継続
河川-8	都市基盤 河川改修事業	大井手川	市	長崎市	改修延長 L=2,150m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	H13	R5	51.6	再評価後5年経過	継続	継続	継続
砂防-1	水頭川火山砂防事業	砂防施設	県	長崎市	砂防堰堤工 1基 溪流保全工 1式	H23	R5	60	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
砂防-2	寺畑川事業間連携 砂防等事業(砂防)	砂防施設	県	諫早市	砂防堰堤工 1基 溪流保全工 1式	H23	R5	32.5	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
砂防-3	一重川通常砂防事業	砂防施設	県	対馬市	砂防堰堤工 3基 溪流保全工 1式	H20	R6	60.9	再評価後変更	継続	継続	継続
砂防-4	坊ノ上地区地すべり対策事業	地すべり防止施設	県	佐世保市	集水井工 3基 集水ボーリング工 1式 横ボーリング工 1式 杭工 N=220本	H23	R7	47.5	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
砂防-5	三川(3)地区急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地崩壊防止施設	県	長崎市	法面工 A=6,885㎡ 現場打法砕工 A=619㎡ プレキャスト砕工 A=350㎡ 現場吹付法砕工 A=3,703㎡ ンフレーム工 A=2,213㎡	H19	R6	60.4	再評価後変更	継続	継続	継続

令和2年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和2年9月25日作成

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
砂防-6	陣の内(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地崩壊防止施設	県	佐世保市	法面工 A=4,733㎡ 現場吹付法砕工 L=1,444㎡ 現場打法砕工 A=1,487㎡ プレキャスト法砕工 A=1,802㎡	H23	R4	61.4	事業採択後10年経過	見直し継続	見直し継続	見直し継続
住宅-1	土地区画整理事業	時津中央第2地区	町	時津町	施行面積 A=20.3ha 建物移転 N=315戸 宅地造成 A=13.9ha 道路築造 L=6,860m 公園 A=0.6ha	H13	R11	70.2	再評価後5年経過	継続	継続	継続
住宅-2	土地区画整理事業	西ノ原地区	町	波佐見町	区域面積:16.6ha 建物移転:132戸 宅地造成:11.6ha 道路築造:3,987.7m 公園・緑地:0.7ha	H8	R3	28.4	再評価後5年経過	継続	継続	継続