

令和3年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和3年9月15日作成

| 整理番号 | 事業名 | 施設名 | 事業主体 | 事業箇所 | 事業概要 | 工期 | | 事業進捗率 | 再評価の理由 | 対応方針(原案) | 委員会の意見 | 対応方針の決定 |
|------|----------------|--------------------|------|------|---|-----|----|-------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 着工 | 完了 | | | | | |
| 漁港-1 | 水産流通基盤整備事業(特定) | 長崎地区(長崎漁港) | 県 | 長崎市 | 【三重地区】 -6m岸壁(B)(改良) 490m -6m岸壁(C)(改良) 290m -4m岸壁(A)(改良) 220m 荷捌所(改良) 2棟 他 【長崎地区】 -5m岸壁(C)(改良) 180m 道路 590m 橋梁(A) 1基 他 | H23 | R5 | 75.0 | 事業採択後 10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 漁港-2 | 水産流通基盤整備事業 | 奥浦地区防波堤改良岸壁 | 県 | 五島市 | 防波堤A(改良) L=100m S護岸(改良) L=30m 護岸 L=170m -3m岸壁 L=50m -4m岸壁 L=45m 用地 A=7,600m ² 他 | H24 | R4 | 76.4 | 漁業情勢の 急激な変化 | 見直し 継続 | 見直し 継続 | 見直し 継続 |
| 漁港-3 | 農山漁村地域整備交付金事業 | 戸石漁港海岸牧島S護岸 | 市 | 長崎市 | 延長 L=260m | H23 | R5 | 61.3 | 事業採択後 10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 道建-1 | 道路改築事業 | 一般国道251号(出平有明バイパス) | 県 | 島原市 | 延長 L=3,400m 幅員 W=7.0(12.0)m | H25 | R6 | 56.8 | 再評価後 変更 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 道建-2 | 道路改築事業 | 一般県道富川溪線(富川工区) | 県 | 諫早市 | 延長 L=2,800m 幅員 W=5.5(7.0)m | H29 | R8 | 37.8 | 事業採択後 5年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 道建-3 | 道路改築事業 | 一般国道202号(浦頭拡幅) | 県 | 佐世保市 | 延長 L=2,000m 幅員 W=13.0(20.0)m | H29 | R7 | 68.9 | 事業採択後 5年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 道建-4 | 道路改築事業 | 主要地方道佐々鹿町江迎線(鹿町工区) | 県 | 佐世保市 | 延長 L=2,120m 幅員 W=6.0(7.5)m | H24 | R8 | 41.1 | 事業採択後 10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 道建-5 | 道路改築事業 | 主要地方道平戸田平線(向月工区) | 県 | 平戸市 | 延長 L=1,560m 幅員 W=5.5(7.0)m | H24 | R6 | 22.5 | 事業採択後 10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 道建-6 | 道路改築事業 | 一般県道星鹿港線(御厨工区) | 県 | 松浦市 | 延長 L=1,000m 幅員 L=6.0(9.75)m | H24 | R4 | 82.3 | 事業採択後 10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 道建-7 | 道路改築事業 | 一般県道渡良浦初瀬線(坪触工区) | 県 | 壱岐市 | 延長 L=2,300m 幅員 W=5.5(9.25)m | H27 | R8 | 29.2 | 事業採択後 6~9年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 道建-8 | 道路改築事業 | 一般国道382号(檜滝拡幅) | 県 | 対馬市 | 延長 L=2,600m 幅員 W=5.5(7.0)m | H24 | R7 | 40.3 | 事業採択後 10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |

令和3年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和3年9月15日作成

| 整理番号 | 事業名 | 施設名 | 事業主体 | 事業箇所 | 事業概要 | 工期 | | 事業進捗率 | 再評価の理由 | 対応方針(原案) | 委員会の意見 | 対応方針の決定 |
|------|------------|----------------------|------|-------------|--|-----|-----|-------|-------------|----------|--------|---------|
| | | | | | | 着工 | 完了 | | | | | |
| 道建-9 | 道路改築事業 | 一般県道礪石原松尾町停車場線(西工区) | 県 | 島原市 | 延長 L=880m 幅員 W=5.5(70)m | H29 | R5 | 31.3 | 事業採択後5年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 道維-1 | 都市公園事業 | 金比羅公園 | 市 | 長崎市 | 事業範囲A=21.4ha | H24 | R8 | 12.8 | 事業採択後10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 道維-2 | 都市公園事業 | 大村市総合運動公園 | 市 | 大村市 | 事業面積A = 11.7ha | H13 | R10 | 72.0 | 事業採択後5年経過 | 見直し継続 | 見直し継続 | 見直し継続 |
| 道維-3 | 道路改築事業 | 東長崎縦貫線 | 市 | 長崎市 | 延長 L=1,840m 幅員 W=16.5m | H28 | R7 | 48.1 | 事業採択後6~9年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 道維-4 | 道路改築事業 | 西木場女山線 | 市 | 松浦市 | 延長 L=1892m 幅員 W=5.5(9.25)m | H24 | R6 | 75.0 | 事業採択後10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 道維-5 | 道路改築事業 | 住吉湯ノ本線 | 市 | 壱岐市 | 道路改築 L=1,640.0m 計画幅員 W=5.5(7.0)m | H21 | R6 | 66.7 | 再評価後変更 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 道維-6 | 街路事業 | 新地町稲田町線 | 市 | 長崎市 | 延長 L=400m 復員 L=15m | H12 | R9 | 77.1 | 再評価後変更 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 港湾-1 | 港湾改修事業 | 茂木港小型船だまり | 県 | 長崎市 | 物揚場(-3m)(1) 130m 物揚場(-3m)(2) 180m 泊地(-3m)(1) 12,000m ² 泊地(-3m)(2) 14,000m ² | H24 | R8 | 50.4 | 事業採択後10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 港湾-2 | 港湾改修事業 | 池島港離島ターミナル | 県 | 長崎市 | 北防波堤60m 南防波堤(改良)100m | H24 | R8 | 46.5 | 事業採択後10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 港湾-3 | 港湾改修事業 | 島原港国内物流(耐震)ターミナル | 県 | 島原市 | 岸壁(-7.5m)(改良)(耐震) 130m 橋梁(改良)(耐震)1基 | H24 | R9 | 5.0 | 事業採択後10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 港湾-4 | 港湾改修事業 | 有川港防波堤 | 県 | 新上五島町 | 防波堤(改良)740m | H24 | R13 | 28.1 | 事業採択後10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 河川-1 | 長崎水害緊急ダム事業 | 西山ダム、中尾ダム、本河内ダム、浦上ダム | 県 | 長崎市 | 新設1ダム 改築3ダム | S58 | R11 | 76.0 | 事業採択後5年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 河川-2 | 総合流域防災事業 | 湯江川 | 県 | 島原市 | L=1,200m 河床掘削、護岸整備、堰・落差工改築、橋梁架替等 | H4 | R8 | 34.7 | 事業採択後5年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 河川-3 | 総合流域防災事業 | 佐々川 | 県 | 佐世保市 佐々町 | 工事延長L=6,230m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替、堰改築等 | S36 | R10 | 93.3 | 再評価後変更 | 継続 | 継続 | 継続 |

令和3年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和3年9月15日作成

| 整理番号 | 事業名 | 施設名 | 事業主体 | 事業箇所 | 事業概要 | 工期 | | 事業進捗率 | 再評価の理由 | 対応方針(原案) | 委員会の意見 | 対応方針の決定 |
|-------|------------------|-----------|------|-------|--|-----|-----|-------|-------------|----------|--------|---------|
| | | | | | | 着工 | 完了 | | | | | |
| 河川-4 | 総合流域防災事業 | 宮村川 | 県 | 佐世保市 | 改修延長 L=2,500m 河道拡幅、築堤、護岸、河床掘削、橋梁の架替等 | S40 | R7 | 87.5 | 再評価後変更 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 河川-5 | 河川改修事業 | 相浦川 | 県 | 佐世保市 | 改修延長L=5,040m 河床掘削、引堤、護岸整備及び堰改築等 | H26 | R15 | 10.2 | 事業採択後6~9年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 砂防-1 | 大規模特定砂防事業(砂防) | 矢の平川砂防 | 県 | 長崎市 | 砂防堰堤工 1基 渓流保全工 L=120m | H24 | R8 | 33.9 | 事業採択後10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 砂防-2 | 通常砂防事業 | 旅手越川(口)砂防 | 県 | 新上五島町 | 砂防堰堤工 1基 渓流保全工 1式 | H24 | R8 | 15.7 | 事業採択後10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 砂防-3 | 地すべり対策事業 | 上黒崎地区 | 県 | 長崎市 | 集水井工 7基 集水ボーリング工 77本 排水ボーリング工 7本 横ボーリング工 27本 杭打工 120本 | H24 | R8 | 30.5 | 事業採択後10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 砂防-4 | 事情間連携砂防等事業(地すべり) | 宮ノ原地区 | 県 | 南島原市 | 集水井工 1基 集水ボーリング工 13本 排水ボーリング工 1本 横ボーリング工 25本 杭打工 45本 | H24 | R6 | 51.8 | 事業採択後10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 砂防-5 | 事業間連携砂防等事業(地すべり) | 大野地区 | 県 | 佐世保市 | 排水トンネル1式 集水井工36基 | H19 | R10 | 53.4 | 事業採択後5年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 砂防-6 | 事業間連携砂防等事業(地すべり) | 白井岳地区 | 県 | 松浦市 | 集水井 19基 集水ボーリング工 374本 排水ボーリング工 19本 横ボーリング工 39本 | H8 | R11 | 63.2 | 再評価後変更 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 砂防-7 | 事業間連携砂防等事業(地すべり) | 立岩地区 | 県 | 松浦市 | 集水井工 9基 集水ボーリング工 137本 横ボーリング工 86本 杭打工 176本 アンカー工 125本 | S57 | R10 | 69.7 | 再評価後変更 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 砂防-8 | 地すべり対策事業 | 谷江地区 | 県 | 壱岐市 | 横ボーリング工N=243本 杭打工N=132本 | H24 | R8 | 66.5 | 事業採択後10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 砂防-9 | 地すべり対策事業 | 東山下地区 | 県 | 対馬市 | 横ボーリング工 N=145本 杭打工 N=97本 押え盛土工 V=1236m ³ かご枠工 A=60m ² | H24 | R6 | 64.7 | 事業採択後10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 砂防-10 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 有福(3)地区 | 県 | 佐世保市 | 現場吹付法枠工 A=5,000m ² 待 受擁壁工 L=20m | H24 | R8 | 4.4 | 事業採択後10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |

令和3年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和3年9月15日作成

| 整理番号 | 事業名 | 施設名 | 事業主体 | 事業箇所 | 事業概要 | 工期 | | 事業進捗率 | 再評価の理由 | 対応方針(原案) | 委員会の意見 | 対応方針の決定 |
|------|-------------|----------|------|------|--|-----|-----|-------|------------|----------|--------|---------|
| | | | | | | 着工 | 完了 | | | | | |
| 住宅-1 | 土地区画整理事業 | 時津中央第2地区 | 町 | 時津町 | 施行面積 A = 20.3ha 建物移転 N = 315戸 宅地造成 A = 13.9ha 道路築造 L = 6,860m 公園 A = 0.6ha | H13 | R11 | 77.3 | 再評価後変更 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 住宅-2 | 土地区画整理事業 | 西ノ原地区 | 町 | 波佐見町 | 区域面積: 16.6ha 建物移転: 132戸 宅地造成: 11.6ha 道路築造: 3,987.7m 公園・緑地: 0.7ha | H8 | R13 | 31.4 | 再評価後変更 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 住宅-3 | 住宅市街地総合整備事業 | 稲佐・朝日 | 市 | 長崎市 | 道路(1,110m)、小公園(6箇所、7,100m ²)、老朽建築物等の除却(124戸)、建替促進(188戸)等 | H10 | R8 | 41.9 | 事業採択後10年経過 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 住宅-4 | 住宅市街地総合整備事業 | 江平地区 | 市 | 長崎市 | 道路(857m)、小公園(5箇所、2,700m ²)、老朽建築物等の除却(29戸)、建替促進(21戸)、関連公共施設(2,226m)等 | H9 | R8 | 66.5 | 事業採択後10年経過 | 見直し継続 | 見直し継続 | 見直し継続 |
| 住宅-5 | 市街地再開発事業 | 新大工町地区 | 市 | 長崎市 | 施行地区の規模 約0.72ha 延べ床面積 約47,500m ² 店舗 約7,500m ² 集合住宅 約25,900m ² (240戸) 業務施設 約2,300m ² 駐車場 339台 (北街区108台,南街区231台) | H29 | R4 | 45.5 | 再評価後変更 | 継続 | 継続 | 継続 |