

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月30日

計画の名称	第2期長崎県における汚水処理及び都市浸水対策の推進（重点）												
計画の期間	平成30年度～平成31年度（2年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	佐世保市, 諫早市, 大村市, 松浦市, 壱岐市, 西海市, 南島原市, 東彼杵町, 川棚町, 波佐見町, 佐々町, 長崎県												
計画の目標	下水道の整備により、生活環境の改善や、浸水の防除を図るとともに、公共用水域の水質保全や循環型社会の構築などの環境保全を推進する。 また、適切な維持・管理及び、防災・減災対策、経営の効率化を推進し、長期的に継続可能な下水道の実現を目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	5,349	A	5,349	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	長崎県の下水道処理人口普及率を59.9%（H29末）から62.4%（H31末）に向上させる。 下水道処理人口普及率（%） = 下水道を利用できる地域に住む人口（人） / 行政人口（人）	H29末 59%	%	H31末 62%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	佐世保市	直接	佐世保市	管渠(汚水)	新設	中部処理区 汚水管渠整備	75 ~ 300 A=11ha	佐世保市						1,805	-		
	A07-002	下水道	一般	佐世保市	直接	佐世保市	終末処理場	新設	西部下水処理場 施設整備	水処理施設(5,200m3/日)(増設)	佐世保市						9	-		
	A07-003	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	管渠(汚水)	新設	諫早湾処理区 汚水管渠整備	150 ~ 350 A=29ha	諫早市						804	-		
	A07-004	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	管渠(汚水)	新設	大村湾処理区 汚水管渠整備	75 ~ 150 A=42ha	諫早市						303	-		
	A07-005	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	管渠(汚水)	新設	飯盛処理区 汚水管渠整備	75 ~ 150 A=11ha	諫早市						252	-		
	A07-006	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	管渠(汚水)	新設	高来処理区 汚水管渠整備	75 ~ 200 A=16ha	諫早市						352	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-007	下水道	一般	大村市	直接	大村市	管渠(汚水)	新設	大村処理区 汚水管渠整備	200 A=25.5ha	大村市						293		-	
	A07-008	下水道	一般	松浦市	直接	松浦市	管渠(汚水)	新設	松浦処理区 汚水管渠整備	50 ~ 350 A=3.3ha	松浦市							323		-
	A07-009	下水道	離島	壱岐市	直接	壱岐市	管渠(汚水)	新設	中央処理区 汚水管渠整備	汚水管渠新設 150 A=15.3ha	壱岐市							170		-
	A07-010	下水道	一般	西海市	直接	西海市	管渠(汚水)	新設	瀬戸処理区 汚水管渠整備	50 ~ 250 A=3ha	西海市							195		-
	A07-011	下水道	一般	西海市	直接	西海市	管渠(汚水)	新設	大串処理区 汚水管渠整備	50 ~ 250 A=2ha	西海市							217		-
	A07-012	下水道	一般	南島原市	直接	南島原市	管渠(汚水)	新設	口之津処理区 汚水管渠整備	150 A=18ha	南島原市							109		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-013	下水道	一般	南島原市	直接	南島原市	管渠(汚水)	新設	南有馬処理区 汚水管渠整備	150 A=1ha	南島原市						3		-	
	A07-014	下水道	一般	東彼杵町	直接	東彼杵町	管渠(汚水)	新設	東彼杵処理区 汚水管渠整備	100 ~ 150 A=2.58ha	東彼杵町						189		-	
	A07-015	下水道	一般	川棚町	直接	川棚町	管渠(汚水)	新設	川棚処理区 汚水管渠整備	150 A=4.7ha	川棚町						128		-	
	A07-016	下水道	一般	波佐見町	直接	波佐見町	管渠(汚水)	新設	中央処理区 汚水管渠整備	150 A=6.3ha	波佐見町						55		-	
	A07-017	下水道	一般	佐々町	直接	佐々町	管渠(汚水)	新設	佐々処理区 汚水管渠整備	100 ~ 200 A=15.2ha	佐々町						124		-	
	A07-018	下水道	一般	長崎県	直接	長崎県	終末処理場	新設	大村湾南部浄化センター 施設整備	汚泥処理施設(増設)	長崎県						18		-	
												小計						5,349		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
長崎県県民生活環境部にて、事後評価を実施	事業終了後
	公表の方法
	長崎県ホームページに記載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道管渠を整備することにより、公共用水域の水質保全や循環型社会の構築などの環境保全に寄与できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も引き続き下水道の整備により、生活環境の改善や浸水の防除を図るとともに、公共用水域の水質保全や循環型社会の構築などの環境保全を推進する。また、適切な維持・管理及び、防災・減災対策、経営の効率化を推進し、長期的に継続可能な下水道の実現を目指す。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	長崎県の下水道処理人口普及率を59.9%（H29末）から62.4%（H31末）に向上させる。	
	最終 目標値	62%
	最終 実績値	64%