

## 令和5年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和5年9月28日作成

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
漁港-1	漁港整備事業	生月漁港	県	平戸市	北防波堤(改良) 260m 島防波堤(改良) 570m -4m岸壁(改良) 35m -3m岸壁(A)(改良) 75m -3m岸壁(B)(改良) 35m A物揚場(改良) 19m	H31	R9	20.3	その他 ⑫	継続	継続	継続
漁港-2	漁港整備事業	楠泊漁港	県	佐世保市	防波堤(A) 60m 護岸 20m -2m物揚場(A) 170m -2mH物揚場(改良) 100m 臨港道路 15m 用地(A) 1,700㎡ 用地(B) 1,500㎡	H29	R7	26.0	その他 ⑫	継続	継続	継続
農整-1	農山漁村地域整備交付金(通作条件整備)	伊木力第3地区	県	諫早市	延長 L=2,778m 幅員 L=5.0m	H25	R7	16.9	事業採択後 10年経過 ③	継続	継続	継続
農整-2	農村地域防災減災事業	大村北部地区	県	大村市	ため池整備 N=3箇所 用排水路改修 N=2箇所	H25	R8	13.3	事業採択後 10年経過 ③	継続	継続	継続
農整-3	農村地域防災減災事業	大島地区	県	平戸市	ため池整備 N=9箇所	H25	R10	8.9	事業採択後 10年経過 ③	継続	継続	継続
都市-1	街路事業	銅座町松が枝町線(銅座工区)	長崎市	長崎市	延長 L=420m 幅員 W=15.0m	H27	R11	49.2	事業採択後 5年経過 ④	継続	継続	継続
都市-2	街路事業	竹松駅前原口線	大村市	大村市	延長 L=577m 幅員 W=6.0(16.0)m	H23	R10	18.8	再評価後変更 ⑩	継続	継続	継続
都市-3	街路事業	西高田線	町	長与町	延長 L=1,330m 幅員 L=14m	H15	R8	43.0	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続

## 令和5年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和5年9月28日作成

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
都市-4	土地区画整理事業	高田南土地区画整理事業	町	長与町	面積A=49.8ha 建物移転 257戸 宅地造成 318,916㎡ 道路築造 18,205m 公園、緑地 16,982㎡	S60	R12	331.2	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続
都市-5	土地区画整理事業	長崎駅周辺地区	長崎市	長崎市	施行面積:19.1ha 要移転戸数:12戸 宅地整備:12.4ha 道路整備:1,695m 公園・緑地:0.57ha	H21	R10	173.1	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続
道建-1	道路改築事業	主要地方道長崎南環状線(新戸町～江川町工区)	県	長崎市	延長 L=5,150m 幅員 W=6.5(10.0)m	H28	R12	250.0	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続
道建-2	道路改築事業	一般国道207号道路改良工事(東長田拡幅)	県	諫早市	延長 L=1,900m 幅員 W=14.0(23.25)m	H27	R10	60.0	再評価後変 更 ⑩	継続	継続	継続
道建-3	道路改築事業	主要地方道小浜北有馬線(大亀～矢代工区)	県	雲仙市 ～南島 原市	延長 L=1380m 幅員 W=5.5(7.0)m	H23	R9	60.0	再評価後変 更 ⑩	継続	継続	継続
道建-4	道路改築事業	一般県道礪石原松尾町停車場線(西工区)	県	島原市	延長 L=880m 幅員 W=5.5(70)m	H29	R8	11.0	再評価後変 更 ⑩	継続	継続	継続
道建-5	道路改築事業	一般国道382号(畠ヶ浦バイパス)	県	対馬市	延長 L=1,400m 幅員 W=6.0(7.5)m	H28	R10	23.0	事業採択後 6～9年経過 ⑤	継続	継続	継続
道建-6	道路改築事業	一般県道大浦比田勝線(豊工区)	県	対馬市	延長 L=1,380m 幅員 W=5.5(7.0)m	H30	R9	11.0	事業採択後 6～9年経過 ⑤	継続	継続	継続
道建-7	道路改築事業	主要地方道有川新魚目線(榎津工区)	県	新上五島町	延長 L= 1,210m 幅員 W= 6.0(12.0)m	H25	R8	17.0	再評価後変 更 ⑩	継続	継続	継続
道建-8	道路改築事業	一般国道383号(草積拡幅)	県	平戸市	延長 L=3,900m 幅員 W=6.0(9.75)m	H25	H10	30.0	再評価後変 更 ⑩	継続	継続	継続

## 令和5年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和5年9月28日作成

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
道維-1	道路改築事業	川上町出雲線(出雲工区)	長崎市	長崎市	延長 L=494m 幅員 W=10.5m	H17	R10	11.7	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続
道維-2	道路改築事業	虹が丘町西町1号線	長崎市	長崎市	延長 L=1,950m 幅員 W=10.0m	H18	R11	65.0	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続
道維-3	道路改築事業	相川町四杖町1号線	長崎市	長崎市	延長 L=2,720m 幅員 W=8.75~11.0m(一部現道 拡幅)	H20	R7	29.6	再評価後 5年経過 ⑧	見直し継続	見直し継続	見直し継続
道維-4	道路改築事業	山中・紐差線	平戸市	平戸市	延長L=2,230m 改良工事 延長L=1,443m 幅員W=5.5(7.0)m 舗装工事 延長L=787m	H31	R10	10.4	事業採択後 5年経過 ④	継続	継続	継続
道維-5	社会資本整備総合交付金事業 (道路改築)	堂坂線	対馬市	対馬市	延長 L=4,130m 幅員 W=5.5(7.0)m	H25	R9	70.0	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続
道維-6	中尾本線 (菅無田工区)道路 改良事業	中尾本線	東彼杵町	東彼杵町	延長 L=450m 幅員 W=5.5(8.75)m	H26	R9	3.6	事業採択後 10年経過 ③	継続	継続	継続
港湾-1	勝本港みなと整備事業	小型船だまり整備	県	吉崎市	物揚場(-3.0m)(A) L=132m 物揚場(-3.0m)(B) L=89m 浮棧橋 N=1基 道路(改良) L=250m	R1	R9	15.8	事業採択後 5年経過 ④	継続	継続	継続
港湾-2	川棚港港湾緑地整備事業	百津8野積場	県	東彼杵郡 川棚町	緑地 A=5.0ha	H26	R7	8.6	事業採択後 10年経過 ③	継続	継続	継続
港湾-3	福島港海岸保全事業	護岸整備	県	松浦市	護岸(消波)L=460m 護岸(改良)L=570m	H11	R7	16.1	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続
河川-1	総合流域防災事業	鹿尾川	県	長崎市	改修延長L=3,870m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	S49	R14	62.0	再評価後 5年経過 ⑧	継続	継続	継続

## 令和5年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和5年9月28日作成

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
河川-2	総合流域防災事業	江川	県	長崎市	改修延長L=1,006m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	H3	R12	29.0	再評価後5年経過 ⑧	継続	継続	継続
河川-3	総合流域防災事業	時津川	県	時津町	改修延長L=2,700m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	S63	R15	84.9	再評価後変更 ⑩	継続	継続	継続
河川-4	総合流域防災事業	高田川	県	長与町	改修延長L=1,459m 河道拡幅、護岸、河床掘削、橋梁架替等	H5	R8	37.0	再評価後5年経過 ⑧	継続	継続	継続
河川-5	総合流域防災事業	仁反田川	県	諫早市	改修延長L=900m 河道拡幅、河床掘削、築堤、護岸、水門、橋梁等	S58	R17	38.2	再評価後5年経過 ⑧	継続	継続	継続
河川-6	総合流域防災事業	郡川	県	大村市	改修延長L=8,940m 河道拡幅、河床掘削、築堤、護岸、橋梁、堰等	H9	R15	88.2	再評価後5年経過 ⑧	継続	継続	継続
河川-7	総合流域防災事業	山田川	県	雲仙市	改修延長L=1,000m 河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	H15	R12	32.0	再評価後5年経過 ⑧	継続	継続	継続
河川-8	総合流域防災事業	宮村川	県	佐世保市	改修延長L=2,500m 河道拡幅、築堤、護岸、河床掘削、橋梁架替等	S40	R11	36.0	再評価後変更 ⑩	継続	継続	継続
河川-9	総合流域防災事業	日宇川	県	佐世保市	改修延長L=2,002m 築堤、河床掘削、護岸整備等	S43	R15	45.0	再評価後5年経過 ⑧	継続	継続	継続
砂防-1	事業間連携砂防等事業	崎ノ谷川砂防施設	県	諫早市	砂防えん堤 1基 溪流保全工 1式	H21	R7	4.5	再評価後5年経過 ⑧	継続	継続	継続

## 令和5年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

令和5年9月28日作成

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
砂防-2	事業間連携砂防等事業	小角川砂防施設	県	諫早市	砂防えん堤 1基 溪流保全工 1式	H28	R7	6.3	事業採択後 5年経過 ②	継続	継続	継続
砂防-3	事業間連携砂防等事業	大川砂防施設	県	西海市	砂防えん堤 1基 溪流保全工 1式	H28	R9	7.0	事業採択後 5年経過 ②	継続	継続	継続
砂防-4	大規模特定砂防等事業	下長瀬川砂防施設	県	大村市	砂防えん堤 1基 溪流保全工 1式	H31	R10	5.7	事業採択後 5年未着工 ①	継続	継続	継続
砂防-5	通常砂防事業	一重川砂防施設	県	対馬市	砂防えん堤 3基 溪流保全工 1式	H20	R6	11.7	再評価後変更 ⑩	継続	継続	継続
砂防-6	急傾斜地崩壊対策事業	梅田(3)地区急傾斜地崩壊防止施設	県	佐世保市	工事長 L=230m 法面工 A=5,700㎡	H26	R10	5.5	事業採択後 10年経過 ③	継続	継続	継続
砂防-7	急傾斜地崩壊対策事業	黒髪(4)地区急傾斜地崩壊防止施設	県	佐世保市	工事長 L=120m 法面工 A=2,600㎡	H26	R8	3.0	事業採択後 10年経過 ③	継続	継続	継続
砂防-8	急傾斜地崩壊対策事業	戸楽(2)地区急傾斜地崩壊防止施設	県	五島市	工事長 L=120m 法面工 A=2,127㎡ もたれ式擁壁工 L=9.3m	H26	R10	3.0	事業採択後 10年経過 ③	継続	継続	継続