

農山漁村地域整備計画 事後評価調査

計画の名称	ながさきの豊かな森を育む整備計画(3期)
計画策定主体	長崎県
対象市町村	長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町(21市町)
計画の期間	令和2年度～令和6年度(5年間)

1. 交付対象事業の進捗状況

整備計画に位置付けた87地区を実施した結果、令和6年度までに80地区の事業が完了した。残りの7地区については、令和7年度から次期整備計画等において継続実施中である。

対 象 事業 上段:計画 下段:実績	種 別	地区 数	内 訳		
	①対象 事業	(87) 87	森林整備事業(25地区)(内未完了3地区)、治山事業(55地区)(内未完了4地区)、漁場の保全の森づくり事業(1地区)、効果促進(6地区)		
全体事業 費	種 別	事業費(千円)		進捗率(%) (ii)÷(i)	備 考
		計画 (i)	実績 (ii)		
	対象事業	10,372,791	9,796,136	94.4	

2. 事業効果の発現状況

事業名	事業効果の発現状況
①森林整備事業	農山村地域における森林整備の実施と施業の集約化による継続的な林業生産活動により、森林の持つ多様な機能の発揮を促すことができた。
②治山事業	治山事業の実施により、山地災害の減少に資するとともに、住民の安心・安全が図られた。
③漁場の保全の森づくり事業	事業の実施により、保安林の水源かん養機能や土砂流出防止機能を高度に発揮する森林の増加が図られた。
④効果促進事業	管内の一体的な航空レーザー測量等を実施することで、森林資源量の把握や危険地区の把握などが実施でき、効果的な事業を実施できた。

3. 成果目標の目標値の実現状況

定量的指標	指標項目	目標値 (i)	実績値 (ii)	達成率 (ii)÷(i)	備 考
①森林整備事業及び効果促進事業により、森林整備を755ha実施する。	整備面積	755ha	452ha	59.9%	未達成※
②効果的な治山事業実施により、住民の資産を26,077百万円保全する。	整備計画の実施により住民の資産が保全される額	26,077 百万円	26,375 百万円	101.1%	達成

未達成※

森林整備事業実施地の奥地化や、主伐推進にともなう保育作業実施箇所の増による労務不足、令和2年9月の台風10号、令和3年8月の豪雨、令和5年8月の台風6号、令和7年7月の豪雨で林道が被災したことにより、計画していた森林整備が進まなかった。

4. 今後の方針

当計画の交付対象事業の進捗について、事業が完了していない7地区については、次期計画等で引き続き重点的に取り組み、目標値の達成に向けて、林道の新規路線の計画及び継続路線の早期完成、森林の集約化による広範囲の一体的な森林整備などにより、事業効果の早期発現に努めていく。

今後も森林整備を計画的に実施するとともに、地域住民の生活を治山事業により保全していく。これらの取り組みにより、豊かな森林を育てていく。