

令和元年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工期		事業 進捗率	再評価 の理由	対応方針 (原案)	委員会 の意見	対応方針 の決定
						着工	完了					
都市政策課												
都政- 1	街路事業 (連続立体交差)	JR長崎本線	県	長崎市	連続立体交差 L=2.5km	H13	H33	67.4	再評価後変更	継続	継続	継続
						H13	R3					

令和元年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
道路建設課												
道建-1	道路改築事業	一般国道251号 (出平有明バイパス)	県	島原市	延長 L=3,400m 幅員 W=7.0(12.0)m	H25 H25	H32 R4	27.2	再評価後変更	継続	継続	継続
道建-2	道路改築事業	一般国道499号 (栄上拡幅)	県	長崎市	延長 L=1,300m 幅員 W=13.0(22.0)m	H20 H20	H32 R5	67.7	再評価後変更	継続	継続	継続
道建-3	道路改築事業	一般国道499号 (岳路拡幅)	県	長崎市	延長 L=2,100m 幅員 W=6.0(9.75)m	H22 H22	H28 R3	83.4	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
道建-4	道路改築事業	一般国道389号 (多比良バイパス)	県	雲仙市	延長 L=1,000m 幅員 W=6.0(9.75)m	H22 H22	H26 R5	56.1	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続

令和元年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
道路建設課												
道建-5	道路改築事業	一般国道389号 (国見拡幅)	県	雲仙市	延長 L=2,800m 幅員 W=6.0(9.75)m	H25 H25	H31 R7	24.9	事業採択後 6~9年経過	継続	継続	継続
道建-6	道路改築事業	一般国道207号 (東長田拡幅)	県	諫早市	延長 L=1,900m 幅員 W=14.0(23.25)m	H27 H27	H34 R7	7.4	事業採択後 5年経過	継続	継続	継続
道建-7	道路改築事業	主要地方道厳原豆 酸美津島線 (尾浦~安神工区)	県	対馬市	延長 L=1,900m 幅員 W=5.5(7.0)m	H27 H27	H33 R6	28.9	事業採択後 5年経過	継続	継続	継続
道建-8	街路事業	池田沖田線 (竹松工区)	県	大村市	延長 L=1,970m 幅員 W=6.0(20.0)m	H22 H22	H28 R3	79.0	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続

令和元年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
道路維持課												
道維-1	街路事業	道の尾駅前線	長崎市	長崎市	延長 L=200m 幅員 W=6.0(12.0)m	H22 H22	H32 R7	40.0	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
道維-2	道路改築事業	2級市道 川上町出雲線	長崎市	長崎市	延長 L=576m 幅員 W=6.0(10.5)m	H17 H17	H29 R5	86.7	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
道維-3	道路改築事業	1級市道 仁田志多留線	対馬市	対馬市	延長 L=2,550m 幅員 W=5.5(7.0)m	H17 H17	H31 R7	65.0	再評価後 5年経過	継続	継続	継続

令和元年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
港湾課												
港湾-1	肥前大島港改修事業	寺島地区国内物流ターミナル整備	県	西海市	<寺島地区> 防波堤 100m 護岸(防波) 75m 泊地(-7.5m) 18,680m ² 岸壁(-7.5m) 130m 道路(B) 6×1,340m ふ頭用地 6,600m ²	H10	H32	83.3	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
					<馬込地区> 岸壁(-7.5m) 130m 岸壁(-4.5m) 80m 道路 6×420m ふ頭用地 3,500m ²							
					<真砂地区> 泊地(-4.0m) 4,000m ² 浮棧橋(移設) 1基	H10	R2					
港湾-2	多比良港改修事業	多比良地区国内物流ターミナル整備	県	雲仙市	【多比良地区】 ・泊地(-4.5m)41,000m ² ・岸壁(-4.5m)(A)80m ・岸壁(-4.5m)(B)80m ・道路6m×110m ・道路(改良)6m×460m	H27	H29	8.4	事業採択後 5年経過	継続	継続	継続
					H27	R6						

令和元年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
河川課												
河川-1	総合流域防災事業	江ノ浦川	県	諫早市	改修延長 L=2,290m 河道拡幅、河床掘削、築堤、護岸整備、橋梁架替、堰改築等	H8 H8	H34 R10	70.0	再評価後変更	継続	継続	継続
河川-2	総合流域防災事業	宮村川	県	佐世保市	改修延長 L=2,500m 河道拡幅、築堤、護岸整備、河床掘削、橋梁架替等	S40 S40	H35 R5	85.9	再評価後5年経過	継続	継続	継続
河川-3	総合流域防災事業	釣道川	県	新上五島町	改修延長 L=1,450m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	H4 H4	H34 R6	83.4	再評価後変更	継続	継続	継続
河川-4	総合流域防災事業	久根川	県	対馬市	改修延長 L=2,200m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	H4 H4	H31 R11	66.1	再評価後変更	継続	継続	継続
河川-5	河川総合開発事業	石木ダム	県	川棚町	重力式コンクリートダム ダム高H=55.4m 堤頂長L=234.0m	S48 S48	H34 R7	54.6	再評価後変更 社会経済情勢の変化等	継続	継続	継続

令和元年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業進捗率	再評価の理由	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
						着工	完了					
砂防課												
砂防-1	穴越地区地すべり対策事業	地すべり防止施設	県	諫早市	集水井工 1基 集水ボーリング工 24本 横ボーリング工 57本 杭工 197本	H21	H26	83.3	事業採択後 10年経過	見直し継続	見直し継続	見直し継続
					集水井 1基 集水ボーリング工 24本 横ボーリング工 128本 アンカー工 54本	H21	R5					
砂防-2	今井崎地区急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地崩壊防止施設	県	壱岐市	法面工 A=600㎡ 現場吹付法砕工 A=600㎡ 擁壁工 L=110m	H22	H26	49.7	事業採択後 10年経過	見直し継続	見直し継続	見直し継続
					法面工 A=960㎡ 現場吹付法砕工 A=600㎡ 現場打法砕工 A=360㎡ 擁壁工 L=150m	H22	R4					

令和元年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工期		事業 進捗率	再評価 の理由	対応方針 (原案)	委員会 の意見	対応方針 の決定
						着工	完了					
住宅課												
住宅- 1	住宅市街地総合整 備事業	立山地区	長崎 市	長崎 市	道路(715m)、小公園(2箇 所、1,000㎡)、老朽建築物 等の除却(52棟)、建替 促進(40戸)等	H17	H31	64.7	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
						H17	R6					
住宅- 2	住宅市街地基盤整 備事業	市道中川鳴滝3号 線	長崎 市	長崎 市	延長 L=1,200m 幅員 W=6.0(10.0~12.0)m	H13	H32	39.0	再評価後変更	継続	継続	継続
						H13	R7					