

基本戦略名	3-2 地域の特徴や資源を活かし、夢や希望の持てるまちを創る	事業群主管所属・課(室)長名	土木部 道路建設課	北原 雄一
施策名	1 人流・物流を支える交通ネットワークの確立	事業群関係課(室)	地域づくり推進課	
事業群名	② 高規格幹線道路・地域高規格道路の整備による高速交通ネットワークの構築	令和5年度事業費(千円)	※下記「2. 令和5年度取組実績」の事業費(R5実績)の合計額	7,652,728

## 1. 計画等概要

(長崎県総合計画チエンジ&チャレンジ2025 本文)							(取組項目)		
観光の振興、企業立地の促進や物流の効率化には、地域間の時間短縮、定時性の確保やミッシングリンク※の解消が課題です。このため、地域の交流促進や連携強化に資する高規格幹線道路や地域高規格道路など、規格の高い道路の重点的な整備を推進します。							i )西九州自動車道(松浦佐々道路及び佐々IC～佐世保大塔IC間4車線化、武雄南IC～波佐見有田IC間4車線化)の整備促進、西九州自動車道(佐世保大塔IC～波佐見有田IC間4車線化)の早期着手、東彼杵道路の早期事業化 ii )島原道路の整備推進 iii )西彼杵道路の整備推進 iv )長崎南北幹線道路の整備推進 v )島原天草長島連絡道路※の実現に向けた取組 ※島原天草長島連絡道路:長崎県島原半島～熊本県天草と熊本県天草～鹿児島県長島を2つの長大橋で結び、九州西岸地域を一体化する構想		
※ミッシングリンク:高規格幹線道路等のうち未整備区間で途中で途切れている区間のこと									
事業群 指標 基準年 R3 R4 R5 R6 R7 最終目標(年度) (進捗状況の分析)									
高規格幹線道路・地域高規格道路の供用率 目標値① 59.2% 60.6% 62.1% 63.6% 64.2% (R7) 実績値② 58.0% (R2) 58.0% 60.6% 62.1% 進捗状況 達成率②/① 97% 100% 100% 順調							西九州自動車道については、国が整備を進めている松浦佐々道路および西日本高速道路株式会社が整備を進めている佐々IC～佐世保大塔IC間4車線化の工事進捗が図られた。また、武雄南IC～波佐見有田IC間4車線化が新規事業化された。 東彼杵道路については、国において進めていた計画段階評価手続きが令和5年度に完了した。続けて、環境影響評価手続きに着手しており、早期事業化に向けて進捗が図られている。 島原道路については、令和5年11月に森山東IC～森山西IC間の3.3kmが開通し、現在は国と県で4工区の整備を推進している。 西彼杵道路については、大串白似田バイパスの1工区で整備を推進しており、長崎南北幹線道路については、茂里町～滑石工区の整備を推進している。 今後も整備中区間の整備推進に必要な予算確保に努めていく。		

## 2. 令和5年度取組実績(令和6年度新規・補正事業は参考記載)

取組項目	中核事業 事業番号	事業事業名	事業費(単位:千円)			事業概要			指標(上段:活動指標、下段:成果指標)			令和5年度事業の成果等			
			R4実績	うち一般財源	人件費(参考)				主な指標	R4目標	R4実績				
			R5実績							R5目標	R5実績				
			R6計画												
			事業実施の根拠法令等												
			事業期間	法令による事業実施の義務付け	県の裁量の余地がない事業	他の評価対象事業(公共、研究等)									
			所管課(室)名	事業対象											
取組項目 i	○	1	企画調査費	51,635	51,635	6,122	●事業内容 国等への要望活動を行う際の資料として、現状の問題点や課題を整理したうえで、ストック効果(整備効果)などを整理した資料を作成を行う。 ●実施状況 国等への要望活動を計6回実施した。	【活動指標】 (国等への)要望活動回数(回)	5	6	120%	●事業の成果 ・要望活動の結果、高規格幹線道路・地域高規格道路の整備に関する予算として、令和5年度補正予算では約79億円、令和6年度当初予算是約157億円を確保することができた。 ●事業群の目標達成への寄与 ・予算が確保できたことにより、高規格幹線道路・地域高規格道路の整備促進に寄与した。			
				64,363	64,363	6,127		5	6	120%					
				67,780	67,780	6,225		5							
				—				【成果指標】 新規事業化箇所数(箇所)							
				—	国土交通省等			1	1	100%					
			道路建設課	—	—	—		0	0	—					

取組項目 ii	○	2	島原道路の整備促進(公共)	7,130,580	87,197	—	<p>●事業内容 南島原市から諫早市インター間を結ぶ延長約50kmの高規格道路の整備を行い、諫早市中心部から島原半島の移動時間短縮を図る。</p> <p>●実施状況 (国)251号(出平有明バイパス) 用地取得・改良工、橋梁上部工を推進した。 (国)251号(有明瑞穂バイパス) 調査、測量、設計、橋梁下部工を推進した。 (国)251号(瑞穂吾妻バイパス) 調査、設計、用地取得、橋梁下部工、改良工を推進した。</p>	【活動指標】 事業箇所数(箇所)	3	3	100%	<p>●事業の成果 ・国において令和5年11月に森山東IC～森山西IC間の3.3kmが開通した。県で実施している3工区は、用地取得、測量設計、改良工事を実施し、事業の進捗が図れた。</p> <p>●事業群の目標達成への寄与 ・島原道路の事業進捗を図り、地域高規格道路の整備促進に寄与した。</p>
				6,638,210	257,380	—		3	3	100%		
				6,136,630	22,560	—		3				
				—			【成果指標】 島原道路の供用率(%)	44	44	100%		
				H20-				50	50	100%		
取組項目 iii	○	3	西彼杵道路の整備促進(公共)	道路建設課				50				
				1,613,240	23,757	—	<p>●事業内容 長崎市と佐世保市を結ぶ延長約50kmの高規格道路の整備を行い、長崎市から佐世保市間の移動時間短縮を図る。</p> <p>●実施状況 (国)206号(大串白似田バイパス) 測量、調査を推進した。</p>	【活動指標】 事業箇所数(箇所)	2	2	100%	<p>●事業の成果 ・大串白似田バイパスでは、測量、調査を行い、事業の進捗が図れた。</p> <p>●事業群の目標達成への寄与 ・西彼杵道路の事業進捗を図り、地域高規格道路の整備促進に寄与した。</p>
				180,640	13,200	—		1	1	100%		
				744,770	3,670	—		1				
				H25-			【成果指標】 西彼杵道路の供用率(%)	38	38	100%		
取組項目 iv	○	4	長崎南北幹線道路の整備促進(公共)	道路建設課				38	38	100%		
				351,600	17,907	765	<p>●事業内容 長崎市と時津町を結ぶ延長約15kmの高規格道路の整備を行う。高速道路及び西彼杵道路を含めた高規格道路ネットワークを形成し、主要都市間の移動時間短縮を図る。</p> <p>●実施状況 (都)長崎時津縦貫線(茂里町～滑石工区) 測量、調査、設計を推進した。</p>	【活動指標】 事業箇所数(箇所)	1	1	100%	<p>●事業の成果 ・茂里町～滑石工区は、測量や調査設計を推進した。</p> <p>●事業群の目標達成への寄与 ・長崎南北幹線道路の事業進捗を図り、地域高規格道路の整備促進に寄与した。</p>
				768,080	25,634	766			1	1	100%	
				892,521	20,015	778			1			
				—			【成果指標】 長崎南北幹線道路の供用率(%)	47	47	100%		
取組項目 v	○	5	島原・天草・長島架橋構想等推進費	道路建設課				47	47	100%		
				1,331	1,331	1,531	<p>●事業内容 島原・天草・長島架橋構想について、その推進のため、国土交通省等への要望・陳情や所要の諸活動等を行う。</p> <p>●実施状況 島原・天草・長島架橋建設促進協議会を通じて、国への要望活動や、三県(長崎県、熊本県、鹿児島県)の地域間交流連携事業などを実施し、国に対し、構想実現の社会的意義と地元の熱意を強く訴えるとともに、地元機運の醸成を図った。</p>	【活動指標】 (国等への)要望活動回数(回)	2	2	100%	<p>●事業の成果 ・構想推進地方大会等の行事を開催し、啓発用リーフレットのリニューアルや国等への要望活動などを行った。</p> <p>・国による調査の再開には至らなかったが、今後も引き続き国に対し構想実現の意義を訴えていく。</p> <p>●事業群の目標達成への寄与 ・国等への要望活動や地域間交流連携事業を実施することで、地元機運の醸成を図り、目標達成に寄与した。</p>
				1,435	1,435	1,531			2	2	100%	
				1,424	1,424	1,557			2			
				S63-			【成果指標】 島原天草長島連絡道路の実現に向けた調査の再開	数値目標なし	—	—		
				地域づくり推進課				数値目標なし	—	—		
				島原・天草・長島架橋建設促進協議会				数値目標なし				

### 3. 実績の検証及び解決すべき課題と解決に向けた方向性

i	西九州自動車道(松浦佐々道路及び佐々IC～佐世保大塔IC間4車線化)の整備促進、西九州自動車道(佐世保大塔IC～武雄南IC間4車線化)の早期着手、東彼杵道路の早期事業化	
	●実績の検証及び解決すべき課題	●課題解決に向けた方向性
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国において整備中である西九州自動車道の県内の供用率は68.2%であり、未供用区間であるミッシングリンクが19.1km残っている。また、佐々IC～佐世保大塔IC間、武雄南IC～波佐見有田IC間の4車線化については、NEXCO西日本により整備が進められているが、波佐見有田IC～佐世保大塔IC間の4車線化については未着手である。これらのミッシングリンク区間の解消や4車線化の早期完成のためには、国に対して要望していくことが必要である。</li> <li>・東彼杵道路については、国において令和4年度から環境影響評価に着手されており、早期事業化に向けた要望を引き続き行っていくことが必要である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・西九州自動車道の事業主体は国であるが、県としても西九州道推進室を立ち上げ国の事業を支援するとともに、道路整備の必要性を示したスツック効果などの資料を作成し、今後も引き続き、事業促進を国へ要望していく。併せて、未事業化区間にについても早期事業化に向けた要望活動を国に対して行っていくこととしており、各工区に必要な予算確保の要望とともに働きかけていく。</li> </ul>
ii	島原道路の整備推進	
	●実績の検証及び解決すべき課題	●課題解決に向けた方向性
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年度は、国において1工区、県において3工区の事業を推進しており、必要な予算確保を行い整備推進を図った。このうち森山拡幅の森山東IC～森山西IC間3.3kmが令和5年11月に開通した。</li> <li>・島原道路の供用率は令和5年度末時点で50%であり、ミッシングリンクとなる未供用区間が約25kmあるため、早期完成のためには引き続き国に対して必要な予算確保及び事業促進を要望していくことが必要である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・島原道路の整備は国で1工区、県で3工区を実施している。今後も引き続き必要な予算を確保するため国等への要望を行い、整備を推進していく。</li> </ul>
iii	西彼杵道路の整備推進	
	●実績の検証及び解決すべき課題	●課題解決に向けた方向性
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和4年度に大串白似田バイパスを事業化し、令和5年度は測量、調査を実施している。引き続き国に対して必要な予算確保及び事業促進を要望していくことが必要である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・西彼杵道路は大串白似田バイパスを県において実施しており、今後も引き続き整備に必要な予算を確保するため国等への要望を行い、整備を推進していく。</li> </ul>
iv	長崎南北幹線道路の整備推進	
	●実績の検証及び解決すべき課題	●課題解決に向けた方向性
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和4年度に茂里町～滑石工区を事業化し、令和5年度は測量や調査設計を実施している。引き続き国に対して必要な予算確保及び事業促進を要望していくことが必要である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長崎南北幹線道路については、今後も引き続き整備に必要な予算を確保するため国等へ要望を行い、整備を推進していく。</li> </ul>
v	島原天草長島連絡道路の実現に向けた取組	
	●実績の検証及び解決すべき課題	●課題解決に向けた方向性
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国における大型公共事業の見直しなどにより平成20年に海峡横断プロジェクトが凍結され、個別の架橋プロジェクトに関する調査が中止となり、厳しい状況が続いている。こうした中、国等への要望活動などを行ったが、国による調査の再開には至っていない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査再開に向けては、島原・天草・長島架橋建設促進協議会を通じた各種の普及啓発活動等を実施しながら、地元の機運醸成に務めるとともに、熊本、鹿児島両県、各地元期成会及び関係団体などと連携を図りながら一体となって事業の必要性を国に対して継続的に強く働きかけていく。</li> </ul>

#### 4. 令和6年度見直し内容及び令和7年度実施に向けた方向性

取組項目	中核事業番号	事務事業名 事業期間 所管課(室)名	令和6年度事業の実施にあたり見直した内容  ※令和6年度の新たな取組は「R6新規」等と、見直しがない場合は「—」と記載	令和7年度事業の実施に向けた方向性		
				事業構築の視点	見直しの方向	見直し区分
i	○	1 企画調査費 — 道路建設課	—	① 令和7年度以降も予算確保や未着手区間の新規事業化に向けて、現状の問題点や課題を整理したうえで、道路整備に伴い活発になる地元の取組などを踏まえたストック効果(整備効果)などを整理した資料を作成し、国等へ要望活動を継続して行っていく。		
				現状維持		
v	○	5 島原・天草・長島架橋構想等推進費 S63- 地域づくり推進課	地元の更なる機運醸成を図るため、地域間交流や普及啓発事業に係る取組を継続しながら、事業の必要性について国に対し強く働きかけていく。	⑨ 構想推進に向けて、構想推進地方大会開催や三県サッカー大会などの地域間交流等の取組を通して地元の機運醸成を図るとともに、国等への要望活動を継続しながら、三県架橋建設に資する調査の再開、島原道路の整備促進及び島原天草長島連絡道路の具体化に向けた検討の実施、必要な道路整備のための予算確保について、関係機関等に強く訴えていく。		
				現状維持		

注:「2. 令和5年度取組実績」に記載している事業のうち、令和5年度終了事業、100%国庫事業などで県の裁量の余地がない事業、公共事業評価対象事業、研究事業評価対象事業、指定管理者制度導入施設評価対象事業については、記載対象外としています。

#### 【事業構築の視点】

- ① 視点① 事業群としての成果目標に対し、特に効果が高い事業の見極め、事業の選択と集中ができるか。
- ② 視点② 指標の進捗状況に応じて、その要因分析及びさらに高い効果を出すための工夫、目標に近づけるための工夫を検討・実施できているか。
- ③ 視点③ 人員・予算を最大限効果的に活用するための事務・事業の廃止・見直しができているか。
- ④ 視点④ 政策間連携により事業効果が高められないか。事業群としてリーダーの明確化、関係課の役割分担・協力関係の整理ができているか。
- ⑤ 視点⑤ 県と市町の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができるか。
- ⑥ 視点⑥ 県と民間の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができるか。
- ⑦ 視点⑦ 戰略的に関係者の行動を引き出せているか。
- ⑧ 視点⑧ 国制度等の最大限の活用が図られているか。国へ政策提案(制度改革要望)する必要はないか。
- ⑨ 視点⑨ 経済情勢等、環境の変化に対応した効果的・適切な見直しとなっているか。
- ⑩ その他の視点