

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年01月07日

計画の名称	観光振興による地域活力の活性化を図る事業（第3期）														
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）									重点配分対象の該当					
交付対象	長崎県,長崎市,平戸市,壱岐市,雲仙市,東彼杵町,対馬市														
計画の目標	長崎県域全体に広がる観光資源を最大限に活かして県内外との交流人口拡大を図るため、長崎県下の交通ネットワークの利便性・快適性の向上および交通基盤の連携強化を推進し、観光振興による地域活性化の支援を行う。														
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		27,434	A	27,434	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	R3末	R5末
1	長崎県の観光客数を増加させる。			
	長崎県の年間観光客延べ数の対H31年伸び率を算定する。	0%	4%	9%
	算定式：対H31年伸び率＝（R5観光客延べ数－H31年観光客延べ数）／H31年観光客延べ数×100			
2	観光客が利用する道路の利便性及び快適性を向上させる。			
	各事業により改善される道路延長を算定する。	0km	5km	11km

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-









A 基幹事業																								
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況					
		一体的に実施することにより期待される効果																						
		備考																						
道路事業	A01-027	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	（国）202号 雪の浦 憩いの広場	トイレ改修 1箇所	西海市						16		-					
	A01-028	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	（国）251号 権田パ ーキング	トイレ改修 1箇所	南島原市						130		-					
	A01-029	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	（国）382号 万閑憩 いの広場	トイレ改修 1箇所	対馬市						64		-					
	A01-030	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	（国）382号 御岳公 園	トイレ改修 1箇所	対馬市						2		-					



A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H31	R02	R03	R04	R05													
		一体的に実施することにより期待される効果					備考												
											合計						27,434		



事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
長崎県土木部にて、市町村分も含めて事後評価を実施	令和7年度
	公表の方法
	長崎県ホームページに記載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	観光客が利用する道路の利便性及び快適性を向上させることで、長崎県の観光客数を増加させる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
次期計画へ移行したものについては、引き続き事業を推進し早期に効果が発揮されるよう努める。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	9%	令和2年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響により、観光客延べ数が大幅に減少（約45%）したため。
	最 終 実績値	-13%	
2			
	最 終 目標値	11km	用地交渉等に不測の時間を要し、一部工区において供用時期に遅れが生じたため。
	最 終 実績値	7km	