<別記 4>

平成15年度 再評価対象事業一覧表

平成15年7月29日作成

整理番号	事業計画							再評価の理由	再評価の視点											対応方針（原案）	前回審議年度
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期	事業費		事業進捗の状況及び見込み					関連事業の状況	社会経済情勢の変化	地元等の意向	費用対効果分析			コスト縮減及び代替案立案の可能性の有無		
						着工	完了		前年度迄事業費	進捗率	用地進捗率	H15年度事業費	H16年度以降事業費				B／C		分析基礎の要因の変化			
					上段：当初　下段：変更	上段：当初	下段：変更		（億円）	（%）	（%）	（億円）	（億円）				当初	現行				

土木部																							
都市計画課																							
都市一15	都市下水路事業	中里都市下水路	市	佐世保市	流域面積　77ha 延長　1,300m 幅員2.0～5.6m	H6 H6	H11 H16	5 7.45	事業採択後10年経過	6.9	92.6	97.4	0.05	0.5	－	近年浸水被害が頻発し浸水防除に対して注目されている。 生命の保全は急務であると考えられる。	推進指向	－	1.27	費用便益比が１以上であることから、市の下水道事業は効果があると評価できる。	－	継続	